

CV21010

Memoria xustificativa do acordo polo que se resolve o convenio de colaboración asinado o 10.11.2021 entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e os Concellos de Leiro e Boborás para a renovación da tubaxe dende Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable de Leiro. Concellos de Leiro e Boborás (Ourense), financiado ao 100% a parte elexible pola Unión Europea no marco do Eixo REACT UE do Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da Covid-19

1. Antecedentes

O 10.11.2021 formalizouse o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e os Concellos de Leiro e Boborás para a renovación da tubaxe dende Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable de Leiro, financiado ao 100% na parte elexible pola Unión Europea no marco do Eixo REACT UE do Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da Covid-19.

O 27.12.2021 formalizouse a primeira addenda ao convenio para ampliar o prazo de vixencia do convenio e reaxustar a distribución de anualidades ao ritmo previsto de execución das actuacións.

O 26.12.2023 subscribiuse a segunda addenda ao convenio para modificar o título do convenio, aumentar o seu importe, ampliar o prazo de vixencia e reaxustar as anualidades ao ritmo previsto de execución das actuacións.

2. Causas que motiva o acordo polo que se resolve o convenio

2.1. O obxecto das actuacións conveniadas é a renovación de parte da tubaxe de adución que subministra a auga potable ao Concello de Leiro.

No ámbito deste convenio adxudicáronse os seguintes contratos:

- O contrato de obra "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense)", clave OH.232.830, formalizouse o 14.11.2022 cun importe de 318.090,85 €.
- O contrato de servizo de apoio técnico á dirección facultativa na execución da obra hidráulica, clave GA.21078, adxudicouse o 14.10.2022 por un importe de 17.545,00 €.
- O contrato de servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial, clave GA.21089, adxudicouse o 18.10.2022 por un importe de 7.210,10 €.

Durante o comezo da execución das obras detectáronse uns muros de mampostería altamente deteriorados e sen apenas resguardo de cara á estrada. Estes muros presentan unha estabilidade deficiente que se viu agravada durante os meses de elevada



precipitación, existindo risco de derrubamento sobre a mesma estrada e perigo para os operarios.

A solución desta incidencia, a xuízo de todas as partes implicadas, pasa por modificar o trazado da nova tubaxe, instalándoa no centro da estrada de xeito que se permita manter o abastecemento pola antiga tubaxe existente durante a fase de execución das obras, eliminado o risco de derrube dos muros.

Para este cambio de ubicación da tubaxe proxectada, a titular da estrada (a deputación provincial de Ourense) impón unha serie de condicións que, polas súas características e entidade, precisan da tramitación dun modificado que excede do 50 por cento do orzamento de adjudicación do contrato debido, principalmente, á necesidade de aglomerar a totalidade do pavimento da estrada provincial.

Do exposto conclúese a imposibilidade de executar a prestación nos termos inicialmente previstos e a posibilidade certa de ocasionar graves prexuízos ao interese público de continuar coa execución das obras nos ditos termos, existindo riscos para a seguridade das instalacións e dos propios operarios da obra debido ás inestabilidades dos muros, así como que a solución das ditas problemáticas pasaría pola tramitación dun proxecto modificado que suporía un incremento orzamentario de máis do 50 por cento respecto do orzamento de adjudicación, con exclusión do IVE, polo que non resulta posible a súa tramitación.

2.2. O 31.1.2024 o órgano de contratación iniciou o procedemento de extinción do contrato de obra "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense)", clave OH.232.830, pola causa de resolución non imputable ao contratista establecida no artigo 211.1 g) da LCSP. O 22.2.2024 acordouse a extinción do contrato.

No marco da execución do contrato da obra anteriormente referido, antes da súa suspensión, aprobáronse e aboáronse 3 certificacións ordinarias por un importe de 45.392,49 €.

O 16.4.2024 aprobouse a liquidación do contrato cun saldo total a favor do contratista de 101.212,87 €, coa seguinte desagregación:

- Un total de 96.853,07 €, en concepto de liquidación da obra efectivamente executada e non aboada mediante as certificacións ordinarias.
- Un total de 4.359,80 €, en concepto de indemnización prevista no artigo 213.4 da LCSP.

A suma de todas as cantidades aboadas ao contratista do contrato para executar a obra "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense) - OH.232.830" ascende a 146.605,36 €.

O 21.2.2024 realizouse o acto de recepción material por parte de Augas de Galicia das obras parcialmente executadas polo contratista en relación ao contrato "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense) - OH.232.830".

2.3. O 23.2.2024 acordouse a resolución do contrato menor de servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no



marco da actuación denominada "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense) - OH.232.830", de clave GA.21089, pola causa de resolución non imputable ao contratista establecida no artigo 313.1 c) da LCSP, e aprobouse a liquidación do contrato cun saldo a favor do contratista de 178,76 €, en concepto da indemnización legal prevista no artigo 313.3 da LCSP.

No marco deste contrato, previamente a súa extinción, emitíronse 3 certificacións por un importe total de 3.350,86 €, que foron aboados ao contratista.

A suma de todas as cantidades aboadas ao contratista do contrato menor de servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial da obra de referencia ascende a 3.529,62 €

2.4. O 11.4.2024 acordouse a resolución do contrato menor de servizo de apoio técnico á dirección facultativa na execución da obra hidráulica "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense) - OH.232.830", de clave GA.21078, pola causa de resolución non imputable ao contratista establecida no artigo 313.1 c) da LCSP, e aprobouse a liquidación do contrato cun saldo a favor do contratista de 2.157,28 €, de acordo coa seguinte desagregación:

- Un total de 1.722,28 €, correspondente a prestacións efectivamente executadas pendentes de aboamento.
- Un total de 435,00 € en concepto da indemnización legal prevista no artigo 313.3 da LCSP.

No marco deste contrato, previamente a súa extinción, emitíronse 3 certificacións por un importe total de 9.491,22 €, que foron aboados ao contratista do servizo.

A suma de todas as cantidades aboadas ao contratista do contrato menor de servizo de apoio técnico á dirección facultativa da obra de clave OH.232.830 ascende a 11.648,50 €.

2.5. A cláusula décimo terceira do convenio formalizado o 10.11.2021 entre Augas de Galicia e os concellos de Leiro e Boborás prevé como causa de resolución do convenio a inviabilidade da realización das actuacións descritas no convenio por causas non imputables ás partes. Esta causa de resolución non leva asociada indemnización de ningunha das partes.

3. Obxectivos que se pretenden

Este acordo ten por obxecto resolver o convenio de colaboración asinado o 10.11.2021 entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e os Concellos de Leiro e Boborás para a renovación da tubaxe dende Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable de Leiro. Concellos de Leiro e Boborás (Ourense), financiado ao 100% a parte elegible pola Unión Europea no marco do Eixo REACT UE do Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da Covid-19.

4. Liquidación do convenio



O custo total das actuacións executadas no ámbito do convenio ascende a cento sesenta e un mil setecentos oitenta e tres euros con corenta e oito céntimos (161.783,48 €), coa seguinte desagregación:

- "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense)", clave OH.232.830, 146.605,36 €.
- O contrato de servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial, clave GA.21089, 3.529,62 €.
- O contrato de servizo de apoio técnico á dirección facultativa na execución da obra hidráulica, clave GA.21078, 11.648,50 €.

As partes asumirán os gastos na porcentaxe prevista no convenio (Augas de Galicia un 80% e o Concello de Leiro un 20%), distribuídos do seguinte xeito

AUGAS DE GALICIA	CONCELLO DE LEIRO	CONCELLO DE BOBORÁS	IMPORTE
129.426,78 €	32.356,70 €	0,00 €	161.783,48 €

Tendo en conta que o Concello de Leiro ingresou o 15 de xaneiro de 2024 na conta de Augas de Galicia a cantidade de 11.646,91 €, a cantidade pendente de pago ascende a 20.709,79 €, que deberá aboar no prazo máximo dun mes dende a formalización do acordo polo que se resolve o convenio de colaboración asinado o 10.11.2021 na conta que Augas de Galicia indique ao efecto.

5. Entrega das obras

Coa formalización do acordo polo que se resolve o convenio de colaboración asinado o 10.11.2021 Augas de Galicia realiza o traslado posesorio ao concello de Leiro da obra recibida pola execución parcial do contrato "Renovación de tubaxe desde Pazos de Arenteiro á estación de tratamento de auga potable (ETAP) de Leiro. Leiro (Ourense) -OH.232.830", entregada pola empresa contratista a Augas de Galicia o 21.2.2024; e o concello de Leiro recibe a posesión da obra executada da que é titular de acordo co estipulado na cláusula sétima do convenio.

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

O director de Augas de Galicia

Roi Fernández Añón