

CV20063

Memoria xustificativa da terceira addenda ao convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e Concello de Marín para a execución da obra de mellora da rede de saneamento de Marín no contorno do Río Lameira, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nun 80% do gasto elixible, no marco do Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 e nun 60% do gasto elixible no marco do Programa Galicia FEDER 2021-2027.

1. Antecedentes

O 24.03.2021 formalizouse o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Marín para a execución da obra de mellora da rede de saneamento de Marín no contorno do Río Lameira, cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) nun 80%, no marco do Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, por un importe de 3.600.000,00 €.

O 27.12.2023 subscribiuse a primeira addenda ao convenio co fin de modificar o título, a cláusula terceira (obrigas xerais do concello), reducir o importe do convenio, ampliar o prazo de vixencia, reaxustar as anualidades ao ritmo previsto de execución das obras e engadir as cláusulas décimo quinta (publicidade) e décimo sexta (principio de non causar dano significativo).

O 30.12.2024 subscribiuse a segunda addenda ao convenio co fin de ampliar o importe do convenio, quedando as anualidades como seguen:

Anualidade	Importe
2023	345.797,62 €
2024	709.977,89 €
2025	2.561.284,85 €
	3.617.060,36 €

2. Causas que motivan a formalización dunha addenda ao convenio

No ámbito do convenio de colaboración licitáronse os seguintes contratos:

- Contrato da obra "Mellora da rede de saneamento de Marín no contorno do río Lameira. Marín (Pontevedra)", clave OH.336.1151.PC.

Este contrato formalizouse o 17.01.2023 por un importe de 3.121.450,12 € e un prazo de execución de 12 meses dende o día seguinte a acta de implantación.



De conformidade co disposto no artigo 58.3 do Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia aprobado polo Decreto 1/1999, do 7 de outubro, ao importe polo que se formalizou e adxudicou o contrato de obra, clave OH.336.1151.PC, débese engadir o importe do documento contable de retención de crédito para facer fronte aos gastos da certificación final da obra por un importe de 312.145,01 €.

Na actualidade, está prevista a tramitación dun modificado deste contrato, clave OH.336.1151.PC, por un importe de 465.096,10 €.

- Contrato de servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial, clave OH.736.1255.

Este contrato formalizouse o 08.02.2023 por un importe de 60.062,79 €.

Tramitouse unha prórroga deste contrato por un importe de 14.798,28 € e ampliouse o prazo de execución por tres meses, fixándose como data de finalización o 15.12.2024.

Posteriormente, tramitouse unha ampliación do prazo de execución da prestación obxecto do contrato ata o 15.03.2025.

Así mesmo, tramitouse un contrato menor do servizo para o desenvolvemento de actividades preventivas e accións de coordinación empresarial no marco da actuación denominada "Mellora da rede de saneamento de Marín na contorno do río Lameira. Marín (Pontevedra)", clave OH.336.1151.PC. Este contrato foi adxudicado o 10.03.2025 por un importe de 17.587,63 € e un prazo de execución de seis meses, do cal se está a tramitar unha ampliación.

- Contrato de servizo de apoio técnico á dirección facultativa na execución da obra hidráulica, clave OH.736.1254.

Este contrato formalizouse o 24.02.2023 por un importe de 88.330,00 €. Así mesmo, foi obxecto de dúas ampliacións de prazo e, posteriormente, tramitouse unha prórroga por un importe de 20.274,16 € na que se fixa como data de remate das actuacións o 15.03.2025.

Posteriormente, aprobouse unha nova ampliación de prazo na que se fixa como data de finalización o 15.09.2025.

A suma de todas as cantidades referidas anteriormente ascende a 4.099.744,09 €. Polo que o importe establecido para o convenio (3.617.060,36 €) debe aumentarse na cantidade de 482.683,73 €.



Ademais do anterior, debe terse en conta que a vixencia actual do convenio non resulta suficiente para acometer todas as actuacións nel previstas pois para a execución destas deben terse en conta os prazos necesarios para a tramitación dos procedementos de contratación, para a execución das obras e para a realización dos trámites relacionados coa entrega e recepción das obras por parte do concello. Por estes motivos, amplíase o prazo de vixencia do convenio ata o 31.12.2027.

Polo exposto, é preciso proceder á tramitación dunha addenda ao convenio para aumentar o seu importe e, consecuentemente, reaxustar as anualidades ao ritmo previsto de execución das actuacións, así como para ampliar o prazo de vixencia.

3. Obxectivos que se pretenden

Esta addenda ten por obxecto modificar a cláusula quinta (réxime de financiamento e obrigas de carácter económico) e a cláusula décima (vixencia do convenio) nos seguintes termos:

- Aumentar o importe do convenio en 482.683,73 € e, consecuentemente, reaxustar as anualidades do convenio quedando a seguinte distribución de anualidades:

Anualidade	Importe
2023	345.797,62 €
2024	709.977,89 €
2025	1.543.420,62 €
2026	1.500.547,96 €
	4.099.744,09 €

- Ampliar o prazo de vixencia do convenio ata o 31 de decembro de 2027.

Consonte ao disposto no artigo 48.3 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público o convenio contribúe a mellorar a eficiencia da xestión pública, a facilitar a utilización conxunta de medios e servizos públicos e á realización de actividades de utilidade pública.

En Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital
O director de Augas de Galicia
Roi Fernández Añón

