ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES E A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DERIVADOS DAS OBRAS DE REFORMA DAS INSTALACIÓNS HÍPICAS EXTERIORES NO RECINTO FEIRAL INTERNACIONAL DE GALICIA EN SILLEDA

Santiago de Compostela, na data da sinatura dixital

REUNIDOS

Dunha parte, Diego Calvo Pouso, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, actuando en nome e representación da Xunta de Galicia, en virtude do Decreto 44/2024, do 14 de abril, polo que se nomean os titulares das consellerías da Xunta de Galicia, no exercicio das facultades que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia.

Por outra parte, Ricardo José Durán Rodríguez, na súa condición de Director Xeral da Fundación Semana Verde de Galicia, clasificada como de interese benéfico-privada por Orde do 9 de xullo de 1991 da Consellería da Presidencia e Administración Pública (DOG núm. 138, do 19.07.1991) e declarada de interese galego por Orde do 10 de xullo de 1991 da Consellería de Presidencia e Administración Pública (DOG núm. 23 do 19.07.1991), figurando inscrita co número de rexistro 1991/5, e que intervén por conta e en representación da devandita fundación, con capacidade para vinculala neste acto por acordo adoptado polo Padroado da Fundación en reunión celebrada o 12 de decembro de 2013, elevado a público en virtude de escritura autorizada ante o notario Manuel Barros Gallego o 27 de decembro de 2013, co número 1.336 do seu protocolo.

As persoas reunidas actúan no exercicio dos seus cargos e, na representación que exercen, recoñécense capacidade para obrigarse nos termos da presente addenda, e para o efecto

EXPOÑEN

Primeiro. Con data 8 de maio de 2026, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, asinou Fundación Semana Verde de Galicia (en adiante fundación) un convenio para o financiamento dos gastos derivados das obras de reforma das instalacións hípicas exteriores no recinto feiral internacional de Galicia en Silleda.

O orzamento destas actuacións era de SEISCENTOS CORENTA E CATRO MIL CENTO VINTE EUROS CON CATRO CÉNTIMOS (644.120,04**€).**

As copias en papel deste documento teñen a condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: n30OmAb2BZ0 https://sede.xunta.gal/cve

Para dar cumprimento aos obxectivos deste convenio a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través da Secretaria Xeral Técnica, se comprometía a achegar a cantidade de CINCOCENTOS CINCUENTA MIL EUROS (550.000 **€)**, IVE incluído, con cargo á aplicación orzamentaria 05.01.121A.781.0 (código de proxecto 2015 00121 Convenios con entidades sen ánimo de lucro) Esta cantidade representaba o 85% do orzamento total do proxecto que constitúe o obxecto deste convenio.

Pola súa banda, a fundación se comprometía a achegar a cantidade de NOVENTA E CATRO MIL CENTO VINTE EUROS, CON CATRO CÉNTIMOS **(94.120,04€)**, que se imputaría con cargo á partida correspondente do seu orzamento de gastos para o exercicio 2026.

Segundo. O proxecto técnico que servía de base á actuación foi asinado con data 14 de xaneiro de 2026, elaborándose o seu orzamento conforme aos prezos unitarios vixentes durante o exercicio 2025, ascendendo o importe total das obras a 644.120,04€.

En execución do convenio, a fundación iniciou os trámites necesarios para a contratación das obras mediante a correspondente licitación pública, de conformidade cos principios de publicidade, concorrencia e eficiencia na utilización dos fondos públicos.

Porén, unha vez transcorrido o prazo de presentación de ofertas, non se presentou ningunha empresa licitadora, polo que o procedemento foi declarado deserto.

Terceiro.- Entre a redacción do proxecto técnico e a licitación das obras produciuse un desfase temporal durante o cal os custos da construción continuaron experimentando unha evolución significativa.

A falta absoluta de concorrencia constitúe un feito obxectivo que evidencia que o orzamento inicialmente previsto non se axustaba ás condicións económicas existentes no mercado no momento da licitación, impedindo a efectiva participación de empresas interesadas e facendo inviable a contratación das obras nos termos inicialmente previstos.

O incremento do prezo dos materiais, dos custos da man de obra, da enerxía, do transporte e doutros elementos que integran os custos de execución da obra determinou que os prezos empregados na elaboración do proxecto deixasen de reflectir os valores reais do mercado no momento de promover a contratación.

Esta realidade quedou corroborada polo resultado da propia licitación, xa que a inexistencia de ofertas evidencia que os prezos de licitación non permitían executar as obras en condicións economicamente viables para os operadores do sector. En

As copias en papel deste documento teñen a condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: n30OmAb2BZ0 https://sede.xunta.gal/cve

consecuencia, a declaración de deserto do procedemento constitúe un indicador obxectivo da necesidade de revisar o orzamento inicialmente previsto.

Á vista destas circunstancias sobrevidas, alleas á vontade das partes asinantes do convenio e imposibles de prever no momento da súa formalización, considérase imprescindible proceder á actualización do orzamento do proxecto técnico, adaptando os prezos das distintas unidades de obra ás condicións reais do mercado no momento de promover unha nova licitación.

Por parte da fundación preséntase un novo proxecto técnico, asinado con data 06/07/2026, onde se efectúa a actualización do orzamento total das obras. Este experimenta un incremento do 30 %, o cal supón un aumento de **193.236,96€**, pasando o importe total da actuación de 644.120,04€ a **837.357€**.

Este incremento económico non deriva da modificación do obxecto do convenio nin da incorporación de novas actuacións, unidades de obra, melloras ou prestacións inicialmente non previstas, senón exclusivamente da actualización dos prezos das unidades de obra xa contempladas no proxecto técnico, mantendo inalterados tanto o seu contido técnico como a finalidade pública da actuación.

En consecuencia cos feitos descritos (procedemento de contratación deserto e novo proxecto técnico co orzamento actualizado), é necesario iniciar un novo procedemento de licitación pública.

Dado que o dito procedemento de licitación esixe o cumprimento duns prazos legais improrrogables, o inicio das obras postergase, resultando técnica e economicamente inviable a súa execución nunha única anualidade. En consecuencia, resultaría necesaria unha reconfiguración tanto do calendario de execución inicial como da correspondente distribución plurianual das achegas das partes.

Os representantes da Fundación Semana Verde, aportan cronograma de execución das obras no que se prevé para a anualidade 2026 unha execución de actuacións por importe de 43.000,00 € e na anualidade 2027 por importe de 794.357,00 €.

Cuarto.- A tramitación da presente addenda, que se considera plenamente xustificada, responde aos principios de eficacia, eficiencia, boa administración e adecuada utilización dos recursos públicos, xa que manter o financiamento inicialmente previsto conduciría previsiblemente á reiteración dunha nova licitación deserta, impedindo a execución das obras e frustrando a finalidade de interese público perseguida polo convenio.

Pola contra, a actualización do financiamento permite restablecer o equilibrio económico necesario para facer viable a contratación, favorece a concorrencia de operadores económicos, garante a correcta execución da actuación e asegura o cumprimento dos obxectivos de interese público que motivaron a colaboración entre ambas entidades.

As copias en papel deste documento teñen a condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: n30OmAb2BZ0 https://sede.xunta.gal/cve

Quinto.- No proceso de tramitación da modificación orzamentaria para dotar de fondos á addenda e, a instancia da Dirección Xeral de Orzamentos, é necesario proceder a unha nova clasificación económica do gasto. A nova aplicación orzamentaria que se propón é a 05.01.121A.743.01.

Sexto.- O 22 e 23 de xullo de 2026 e o 19 de agosto de 2026 reúnese a Comisión mixta de seguimento, prevista na cláusula décimo primeira do convenio, e unha vez analizada a situación, as partes intervintes acordan a modificación do convenio de colaboración nas seguintes

CLAÚSULAS

Primeira. Modifícase a cláusula primeira "obxecto", que queda redactada como segue:

O obxecto do presente convenio é fixar as liñas de colaboración entre a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e a Fundación Semana Verde de Galicia, para o financiamento das obras de reforma das instalacións hípicas exteriores do recinto feiral internacional de Galicia, en Silleda.

A intervención contempla a creación dunha pista de última xeración composta por area de microsílice e fibras xeotextiles, equipada cun sistema de rego e drenaxe interno, o que permitirá o seu uso continuado durante todo o ano, incluso en condición climáticas adversas.

As principais actuacións técnicas inclúen:

- Escavación dá pista e de gabias para canalización de tubaxes.
- Colocación de lona illante.
- Instalación de tubaxes con boias e electroválvulas.
- Achega de capas de area de drenaxe e nivelación por láser.
- Aplicación de capa final de area de microsílice e mestura con fibra.
- Posta en marcha do sistema integral de rega e drenaxe.

O orzamento destas actuacións é de OITOCENTOS TRINTA E SETE MIL TRESCENTOS CINCUENTA E SETE EUROS (**837.357€**), o cal se xunta como Anexo I a este convenio, do cal forma parte.

Segunda. Modifícase a cláusula segunda "Investimento programado e cofinanciamento das actuacións do convenio", que queda redactada como segue:

O importe total das actuacións a realizar ao abeiro deste convenio ascende á cantidade de OITOCENTOS TRINTA E SETE MIL TRESCENTOS CINCUENTA E SETE EUROS (**837.357€**), IVE incluído.

As copias en papel deste documento teñen a condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: n30OmAb2BZ0 https://sede.xunta.gal/cve

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, cooperará na realización da actuación a que se refire a cláusula primeira deste convenio de colaboración, mediante a achega máxima de SETECENTOS CORENTA E TRES MIL DOUSCENTOS TRINTA E SEIS EUROS CON NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS **(743.236,96€)**, IVE incluído, con cargo á aplicación orzamentaria 05.01.121A.743.01, código de proxecto 2015 00121 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2026 e 2027 , distribuída do seguinte xeito:

Anualidade 2026 .....40.000 €

Anualidade 2027 .....703.236,96 €

Este importe representa o 88,76% do orzamento total do proxecto que constitúe o obxecto deste convenio e que se achega como Anexo I.

A FSVG achegará, con cargo aos seus créditos orzamentarios, a cantidade de NOVENTA E CATRO MIL CENTO VINTE EUROS, CON CATRO CÉNTIMOS (94.120,04€) da correspondente partida dos seus orzamentos, distribuída do seguinte xeito:

Anualidade 2026 .....3.000,00 €

Anualidade 2027 ..... 91.120,04 €

Este importe representa o 11,24% do orzamento total do proxecto que constitúe o obxecto deste convenio e que se achega como Anexo I.

Terceira. Modifícase o punto 1 da cláusula cuarta "obrigas da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que queda redactada como segue:

1. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, cooperará na realización da actuación a que se refire a cláusula primeira deste convenio de colaboración, mediante a achega máxima de SETECENTOS CORENTA E TRES MIL DOUSCENTOS TRINTA E SEIS EUROS CON NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS **(743.236,96€)**, IVE incluído, con cargo á aplicación orzamentaria 05.01.121A.743.01, código de proxecto 2015 00121 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para o ano 2026 e 2027. Este importe representa o 88,76% do orzamento total do proxecto que constitúe o obxecto deste convenio e que se achega como Anexo I.

Cuarta. Modifícase o apartado 3 da cláusula sexta, que queda redactado como segue:

3. A data límite para a execución das actuacións subvencionadas e para presentar a documentación xustificativa da subvención será o 29 de decembro para a anualidade 2026 e o 30 de xuño para a anualidade 2027.

As copias en papel deste documento teñen a condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: n30OmAb2BZ0 https://sede.xunta.gal/cve

Quinta. Modifícase cláusula Décimo terceira. Vixencia do convenio que queda redactado como segue:

Sen prexuízo do establecido na cláusula cuarta, o presente convenio entrará en vigor o día da súa sinatura e estenderá a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2027.

Sexta. Modifícase o Anexo I do convenio, que queda redactado como segue:

Capítulo		Importe	Porcentaje
C.1 ACTUACIONES PREVIAS Y EXTERIOR PISTA			
C.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES		2.581,47	
C.1.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS		28.301,50	
C.1.3 PERÍMETRO PISTA		65.509,00	
C.1.4 INSTALACIONES		27.230,42	
	Total C.1 ACTUACIONES PREVIAS Y EXTERIOR PISTA:	123.622,39	21,26 %
C.2 ACTUACIONES INTERIOR PISTA		439.717,77	75,61 %
C.3 GESTIÓN DE RESIDUOS		4.264,65	0,73 %
C.4 CONTROL DE CALIDAD		3.434,38	0,59 %
C.5 SEGURIDAD Y SALUD			
C.5.1 PROTECCIONES COLECTIVAS		6.469,41	
C.5.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR		2.412,50	
C.5.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		1.429,53	
C.5.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS		187,67	
	Total C.5 SEGURIDAD Y SALUD:	10.499,11	1,81 %
Presupuesto de ejecución material (PEM)		581.538,30	
13% de gastos generales		75.599,98	
6% de beneficio industrial		34.892,30	
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)		692.030,58	
21% IVA		145.326,42	
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)		837.357,00	

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS.

As copias en papel deste documento teñen a condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: n30OmAb2BZ0 https://sede.xunta.gal/cve

Sétima- O resto do clausulado do convenio de colaboración mantense inalterable.

En proba da súa conformidade, as partes comparecentes asinan o presente documento na data consignada na sinatura electrónica

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes	O director xeral da Fundación Semana Verde de Galicia
Diego Calvo Pouso	Ricardo José Durán Rodríguez

Asinado por: CALVO POUSO, DIEGO
Cargo: Conselleiro
Data e hora: 09/09/2026 15:32:03

Asinado por: DURAN RODRIGUEZ, RICARDO JOSE
Cargo: Director xeral (Fundación Semana Verde de Galicia)
Data e hora: 09/09/2026 13:19:55

As copias en papel deste documento teñen a condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: n30OmAb2BZ0 https://sede.xunta.gal/cve